

**Государственный
контрольный комитет
Удмуртской Республики**



**Удмурт Элькуньсь
эскеронья
кун комитет**

Им. 50-летия Октября пл., д. 15, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426074.
Тел. (3412) 72-55-95, E-mail: mail@gkk.udmr.ru

29.03.2024 № 0286
На № _____ от _____

Борониной И.Ю.
udmurtiya.yabloko@mail.ru

Уважаемая Ия Юрьевна!

Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии с обращением Воткинской межрайонной прокуратуры Удмуртской Республики от 19.12.2023 № 2533ж-2023/20940030/Нр154-23 проведена проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета Удмуртской Республики, выделенных Министерством культуры Удмуртской Республики БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского» (далее – учреждение, Музей-усадьба) на проведение ремонтных работ за 2019 – 2023 годы.

По результатам проверки установлено, что общий объем расходов учреждения на выполнение ремонтных работ за счет бюджетных средств в 2019-2023 годах составил 4 585,0 тыс. рублей.

Согласно Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству культуры Удмуртской Республики, утвержденному приказом министерства от 14.12.2020 № 01/01-05/320, для получения субсидии на ремонтные работы учреждение должно оформить и представить учредителю дефектную ведомость. Однако дефектные ведомости в соответствии с договорами, заключенными Музеем-усадьбой с ИП Скрябин С.И. от 16.08.2023 на сумму 100,0 тыс. рублей и от 27.09.2023 на сумму 428,3 тыс. рублей к проверке не представлены.

В ряде случаев предусмотренная условиями заключенных учреждением контрактов экспертиза соответствия результата выполненных ремонтных работ требованиям, установленным контрактом, заказчиком в лице Музея-усадьбы не проведена. Кроме того, подрядчиком нарушены установленные контрактом с ИП Овчинникова О.В. сроки окончания работ: вместо 17.11.2021 работы окончены 20.12.2021 или на 34 календарных дня позже. Однако предусмотренное контрактом право на предъявление пени за просрочку исполнения обязательств к подрядчику не применялось, что привело к потере учреждением доходов в расчетной сумме 1,48 тыс. рублей.

В отдельных контрактах на выполнение ремонтных работ учреждением

отражались недостоверные сведения о способе закупки. Например, согласно преамбуле контракта с ООО «Светлый лес» от 09.12.2021, его заключение осуществлено с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Фактически на сайте малых закупок размещена информация о проведении данной закупки с указанием статуса «закупка не состоялась», что указывает на заключение учреждением с ООО «Светлый лес» прямого договора, то есть без применения конкурентных процедур на основе Закона № 44-ФЗ. Аналогичные недостатки выявлены в тексте контракта с ИП Гулидов К.О. от 12.10.2022 на сумму 600,0 тыс. рублей на выполнение выборочного ремонта крыши каретного сарая.

Установлены иные нарушения и недостатки, допущенные Музеем-усадьбой при заключении договоров и контрактов на ремонтные работы:

договором и локальной сметой не определен объект недвижимого имущества, на котором подлежали выполнению ремонтные работы (договор подряда с ИП Гулидов К.О. от 09.10.2019 на сумму 250,0 тыс. рублей);

срок исполнения подрячиком обязательств по выполнению ремонтных работ условиями договора не установлен, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (договор подряда с ИП Скрябин С.И. от 16.08.2023 на сумму 100,0 тыс. рублей на замену задвижек системы теплоснабжения);

для выполнения ремонтных работ учреждением заключен договор бытового подряда, в соответствии с которым оказание услуг юридическим лицам противоречит ч. 1 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации (договор бытового подряда с ООО «Никола» от 12.12.2023 на сумму 71,7 тыс. рублей).

Учреждением в целях осуществления ремонта кровли из теса в людской избе заключен договор подряда с ИП Тихонов В.А. от 13.10.2019 на сумму 300,0 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 29.10.2019 «в связи с увеличением объема оказываемых услуг» сумма договора увеличена до 330,0 тыс. рублей. Однако в соответствии с локальной сметой к дополнительному соглашению и предъявленному к оплате акту сдачи-приемки выполненных работ, перечень ремонтных работ и их объем по сравнению с первоначально утвержденной сметой не изменились. В результате невыполнение условий дополнительного соглашения в части увеличения объема оказываемых услуг повлекло необоснованное завышение общей цены договора и, как следствие, неподтвержденные расходы за счет бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей.

В проверенном периоде учреждением заключались договоры подряда на проведение аварийных ремонтных работ, в том числе на участке трубопровода системы отопления, проходящем по территории учреждения. В Музее-усадьбе имеется утвержденный акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, при этом в перечне переданных учреждению в оперативное управление и пользование объектов


государственной собственности сети системы отопления нет. Оценка стоимости данного объекта недвижимости в установленном порядке не производилась, права на объекты в соответствии с установленными требованиями не оформлены и не зарегистрированы. Соответственно объект учреждением к бухгалтерскому учету по оценочной стоимости не принят, что влечет за собой возникновение рисков утраты указанного имущества.

Учреждением заключен контракт с ООО «РЕСТ-СТРОЙ» от 01.06.2022 на сумму 599,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на ремонт крыши здания Музея-усадьбы. Работы по контракту выполнены в полном объеме в установленный срок. Ввиду отсутствия финансирования на ремонтные работы полученная в сентябре 2022 года проектная документация на протяжении более 1,5 лет не используется, что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств на ее разработку.

Общая сумма выявленных в ходе настоящей проверки финансовых нарушений составила 630,48 тыс. рублей.

Результаты проверки рассмотрены на заседании Коллегии Комитета. В учреждение направлено представление для принятия мер по устранению нарушений и недостатков.

Председатель
Государственного
контрольного комитета
Удмуртской Республики



М.И. Тумин